

## Отчет об исполнении инвестиционной программы


Муниципальное унитарное предприятие "Николаевские инженерные сети"

(наименование регулируемой организации)

**1 квартал 2022 года**

N п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятий		Год окончания реализации мероприятий		Стоимость мероприятий, тыс.руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Модернизация водозабора "Камера".	2022		2024		12146,04		
1.1.	Реконструкция здания приемных колодцев	2024		2024		1595,685		
1.2.	Монтаж погружных насосов	2024		2024		1306,356		
1.3.	Строительство обобщающего коллектора	2022		2022		1105,579		
1.4.	Строительство напорного водопровода Е-1100 м.	2023		2023		7500,941		
1.5.	Монтаж КИП и автоматики	2024		2024		637,481		
2.	Строительство дренажного трубопровода от РЧВ №2	2024		2024		514,661		
3.	Реконструкция кровли на здании насосной-лаборатории	2022		2022		575,448		

Директор  
М.П.



А.И.Кутимский